



ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153013, Ивановская обл.
г. Иваново, ул. Куконковых, д. 139

тел.: +7 (4932) 56-17-04
факс: +7 (4932) 56-56-24
эл. почта: doroga@ivreg.ru

19.12.2024 № 04-30/8749

Общество с ограниченной ответственностью
«Формат»

Генеральному директору
В.И. Ефимову

125124, город Москва, ул. 3-Я Ямского Поля,
д. 2, к. 7, эт. 3, пом. X, ком 13

Решение (уведомление) об одностороннем отказе от исполнения контракта

Между Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области (далее – Заказчик, Департамент) и обществом с ограниченной ответственностью «Формат» (далее – Подрядчик, Общество) был заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог N0133200001724001028/310 от 28.05.2024 г. (далее – Контракт).

Идентификационный код закупки (ИКЗ):
242372801282537020100100800014211244.

Реестровый номер контракта: № 2372801282524000065.

В соответствии с пунктом 5.1 Контракта, Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные Контрактом, с даты заключения контракта по 30.08.2024 года. Содержание и сроки завершения отдельных этапов работ определены Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 4 к Контракту).

В соответствии с пунктом 13.2 Контракта, он действует до 12.10.2024 года. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от обязательств по исполнению настоящего Контракта.

Вместе с тем, по состоянию на дату принятия настоящего решения (19.12.2024г.), работы по контракту в полном объеме не выполнены (предлагаемые к приемке работы выполнены с отступлением от требований нормативных документов, а также технического задания, содержат существенные недостатки), при этом общая

просрочка выполнения работ составила 110 календарных дней (31.08.2024 г. – 19.12.2024 г.).

В ходе исполнения Контракта Заказчиком в порядке, предусмотренном положениями части 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), неоднократно проводилась независимая экспертиза качества результата работ. **Согласно имеющихся заключений ГБУ Ивановской области «Дорожно-транспортный центр» предъявленный Подрядчиком для проверки результат работ не соответствует требованиям Контракта и применимых нормативных документов. По настоящее время выявленные недостатки результата работ не исправлены, без их устранения приемка работ не представляется возможной.**

Заказчиком установлено, что, несмотря на значительный объем деловой переписки сторон по вопросам исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном положениями статьи 719 Гражданского кодекса РФ, работы Подрядчиком не приостанавливались, претензий относительно нарушений Заказчиком своих обязательств по Контракту в соответствующем разделе ЕИС им не размещалось, следовательно, отсутствуют правовые основания для признания допущенной просрочки исполнения совершенной по вине Заказчика либо по независящим от сторон обстоятельствам.

Срок действия лимита бюджетного финансирования, предусмотренного для осуществления оплаты работ по Контракту истекает 31.12.2024 г., таким образом, в случае невыполнения Подрядчиком работ согласно требований Контракта и применимых нормативных документов до окончания 2024 года, Заказчик полностью утратит возможность исполнять свои обязательства по Контракту. С учетом данного обстоятельства, дальнейшее ожидание надлежащего исполнения Подрядчика по Контракту становится для Заказчика невозможным.

Дополнительно отмечаем, что Подрядчик отказался от исполнения требований претензионного письма Заказчика №1 от 12.12.2024 г. (размещено посредством ЕИС в разделе претензионной переписки) с предложением о предоставлении нового обеспечения исполнения контракта взамен ранее выданной независимой гарантии ПАО «Уралсиб» №9991-4R1/1624133 от 23.05.2024 г., срок действия которой истек еще по состоянию на 12.11.2024 г., кардинально изменил свою позицию относительно устранения недостатков работ.

Отсутствие обеспечения исполнения контракта в виде денежных средств или новой независимой гарантии в соответствии с пунктом 3 статьи 96 Закона о контрактной системе дополнительно препятствует реализации прав и законных интересов Заказчика по Контракту, свидетельствует об отсутствии реальных намерений Подрядчика осуществлять дальнейшее исполнение Контракта в установленном порядке.

Таким образом, вышеуказанные обстоятельства в совокупности являются основанием для принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Процедура расторжения контракта Заказчиком в одностороннем порядке предусмотрена положениями статьи 95 Закона о контрактной системе.

В соответствии с частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе, расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с пунктом 9 статьи 95 Закона о контрактной системе, заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Вместе с тем, пунктом 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрено, что в случае, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Аналогичные положения предусмотрены пунктами 10.2 и 10.3 Контракта.

Частью 12.1 статьи 94 Закона о контрактной системе предусмотрено, что в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно части 14 статьи 95 Закона о контрактной системе, Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения

контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

При этом согласно статье 193 ГК РФ в случае, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Таким образом, уведомляем Вас о принятом Заказчиком решении об одностороннем отказе от исполнения контракта № 0133200001724001028/310 от 28.05.2024 г. по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 715 ГК РФ, частью 8 и 9 статьи 95, частью 3 статьи 96 Закона о контрактной системе, а также пунктами 10.2 и 10.3 Контракта.

При этом отмечаем, что в том случае, если Подрядчиком в срок до 09.01.2025г. включительно не будут устранены обстоятельства, послужившие причиной принятия настоящего решения (а именно, если не будут завершены все невыполненные к настоящему моменту работы (в том числе не будут исправлены выявленные Заказчиком недостатки результата работ), настоящее решение подлежит вступлению в законную силу, а контракт будет расторгнут 10 января 2025 г. (отмечаем, что указанные даты приведены с учетом выпадения последнего дня десятидневного срока, предусмотренного для периода устранения недостатков, на выходные и праздничные дни, в связи с чем последним днем данного срока устанавливается первый рабочий день).

Заместитель директора
Департамента дорожного хозяйства
и транспорта Ивановской области



В.Ю. Зацепин